


"Согласовано" Министерством образования и науки
Удмуртской Республики

м.п.



Капитальный ремонт МБОУ Игринская СОШ №2 по адресу: Удмуртская Республика п.Игра ул. Мира д.26

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт МБОУ Игринской СОШ №2 по адресу: Удмуртская Республика п.Игра ул.Мира 26		
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	
Куратор регионального проекта			
Руководитель регионального проекта			
Администратор регионального проекта			
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР)			
Стоимость учебного оборудования			
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей			
Мощность объекта (кол-во мест, км, площадь) в зависимости от типа объекта	3880 кв.м		
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования		

УТВЕРЖДЕНО:

_____ А.В.Чирков

Глава МО "Муниципальный округ
Игринский район Удмуртской Республики"

**ПАСПОРТ
проекта**

Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Игринская средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу УР п. Игра, ул. Мира, 26

Наименование проекта	Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Игринская средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу УР п. Игра, ул. Мира, 26		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт школы № 2	Срок начала и окончания проекта	28.03.2022-31.03.2023
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Чирков Александр Владимирович, глава муниципального образования		
Администратор проекта	Жарков Михаил Александрович, заместитель главы Администрации по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		тыс. руб.	%
	Всего, в т.ч.:	50100	
	Федеральный бюджет	40576,93	81%
	Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)	9518,08	19%
	Республиканский бюджет (сверх установленного)	-	
	Бюджет МО	5010	0,01%
	Внебюджетные источники		
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого)	214 учащихся, 3880 кв.м		
Источник финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта (Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Игринская средняя общеобразовательная школа № 2 по адресу УР п. Игра, ул. Мира, 26)

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД		проектно-сметная документация	Директор/Подрядчик
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов	7	13.01.2023	20.01.2023	распоряжение Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям	14	13.01.2023	27.01.2023	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального	7	25.01.2023	01.02.2023	распоряжение Правительства УР	Бортникова Кристина Алексеевна
2.4.	Доведение лимитов до муниципальных образований	2	02.02.2023	04.02.2023	уведомление о лимитах	МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР	4	06.02.2023	10.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6.	Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований	3	10.02.2023	13.02.2023	заявка на ПОФы	МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	18	23.01.2023	10.02.2023	заявки на оснащение	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на	31	23.01.2023	23.02.2023	соглашения о предоставлении субсидий	МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках	51	09.01.2023	01.03.2023	дизайн-проект	ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна

2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий	51	09.01.2023	01.03.2023	календарный учебный план	ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры СМР	46	04.02.2022	22.03.2022		
3.1.	Размещение плана-графика	4	06.02.2022	10.02.2022		Мозгина Ольга Васильевна
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	21.02.2022	21.02.2022	заявка	Мозгина Ольга Васильевна
3.3.	Принятие РЦЗ решения о	0	24.02.2022	24.02.2022		Мозгина Ольга Васильевна
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	3	21.02.2022	24.02.2022		Мозгина Ольга Васильевна
3.5.	Утверждение документации о закупке	0	24.02.2022	24.02.2022		Мозгина Ольга Васильевна
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении	0	24.02.2022	24.02.2022	извещение	РЦЗ
3.7.	Подача заявок	19	24.02.2022	15.03.2022		РЦЗ
3.8.	Проведение	0	18.03.2022	18.03.2022		РЦЗ
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	0	28.03.2022	28.03.2022		Мозгина Ольга Васильевна
		0				
4.	Строительно-монтажные	0				
4.1.	Выполнение СМР	303	01.06.2022	31.03.2023		Веретенников Владимир Александрович /Варачев
4.2.	Приемка выполненных работ	303	01.06.2022	31.03.2023	акт приемки	Веретенников Владимир Александрович/Варачев Дмитрий Геннадьевич
		0				
5.	Закупочные процедуры на	46	04.02.2023	22.03.2023		
5.1.	Размещение плана-графика	1	12.01.2023	13.01.2023	План-график закупок	Зам.директора по АХР
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ	0				
5.3.	Принятие РЦЗ решения о	0				
5.4.	Разработка проекта	0				
5.5.	Утверждение документации	0				
5.6.	Публикация в ЕИС	0				
5.7.	Подача заявок	10	15.02.2023	25.02.2023	Размещение извещения о	Зам.директора по АХР
5.8.	Проведение аукциона	13	25.02.2023	10.03.2023	Подведение итогов по торгам	Зам.директора по АХР
5.9.	Заключение контракта на	8	15.03.2023	23.03.2023	Контракт на поставку	Зам.директора по АХР
6.	Прием и установка учебного с	144	24.03.2023	15.08.2023		
		266	24.03.2023	15.12.2023		
6.1.	Прием, установка учебного об	91	25.04.2023	25.07.2023	Накладные на поставку оборудования	Богданов Сергей Анатольевич, директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2.	Приемка установленного обор	14	01.08.2023	15.08.2023	Акт приемки	Богданов Сергей Анатольевич, директор/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7.	Начало образовательного процесса			01.09.2023		Богданов Сергей Анатольевич, директор

2. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	<i>Чирков Александр</i>	Глава муниципального образования
2	Куратор	Болотникова Светлана	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Чирков Александр	Глава муниципального образования
4	Администратор	Жарков Михаил Анатольевич	Заместитель главы Администрации по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству
5	Рабочая группа	Ибрагимов Ришат Расихович	Министр строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики УР
6	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
7	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
8	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
9	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
10	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
11	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР
12	Рабочая группа	Просолович Анна Рудольфовна	Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13	Рабочая группа	Бортникова Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14	Рабочая группа	Богданов Сергей Анатольевич	Директор МБОУ Игринской СОШ № 2
15	Рабочая группа	Тугбаев Вадим Русланович	Заместитель директора школы по АХР

16	Рабочая группа	Лекомцева Ирина Леонидовна	Директор МКУ "Центр бухгалтерского учета " "Муниципальный округ Игринский район УР"
17	Рабочая группа	Ускова Елена Алексеевна	Администрации МО "Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики"
18	Рабочая группа	Мозгина Ольга Васильевна	Начальник сектора закупок управления имущественных и земельных отношений Администрации МО "Муниципальный округ Игринский район УР"
19	Рабочая группа	Веретенников Владимир Александрович	Начальник управления по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации МО "Муниципальный округ Игринский район УР"
20	Рабочая группа	Тронин Евгений Юрьевич	Учредитель предприятия ООО "Техногаз"
21	Рабочая группа	Зонов Олег Николаевич	Председатель Совета депутатов муниципального образования "Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики"
22	Рабочая группа	Шудегова Лариса Петровна	Заместитель директора по УВР МБОУ Игринской СОШ № 2

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в _____

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
Общее количество обучающихся: 594	1А -18 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	5А- 25 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	9А- 19 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	Общешкольные родительские собрания	11.10.2022 г. 12.10.2022 г. 13.10.2022 г. 14.10.2022 г.	Протокол №1 от 11.10.2022г. Протокол №2 от 12.10.2022г. Протокол №3 от 13.10.2022г. Протокол №4 от 14.10.2022г.
Начальная школа: 237	1Б- 14 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	5Б (кадеты) - 19 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	9Б (кадеты) - 19 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	Совет родителей	12.10.2022 г	Протокол №1 от 12.10.2022г.
Основная школа: 341	1В - 19 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	5В- 24 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	9В- 17 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3			
Средняя школа: 16	2А - 24 человека. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3.	6А- 25 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	10 - 9 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3			

	2Б - 16 человека. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	6Б (кадеты) - 25 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	11 - 7 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3			
	2В - 19 человека. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	6В- 19 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
	3А - 20 человека. МБОУ Игринская СОШ №5, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №5	7А- 18 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
	3Б - 23 человека. МБОУ Игринская СОШ №5, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №5	7Б (кадеты) - 23 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
	3В - 22 человека. МБОУ Игринская СОШ №5, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №5	7В - 14 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
	4А - 19 человека. МБОУ Игринская СОШ №5, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №5	7Г - 16 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
	4Б - 21 человека. МБОУ Игринская СОШ №5, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №5	8А- 21 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				

	4В - 22 человека. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3	8Б (кадеты) - 22 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 1 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
		8В- 17 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				
		8Г- 18 человек. МБОУ Игринская СОШ №3, 2 смена. Питание в столовой Игринской СОШ №3				

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Февраль	<p>На заседании штаба необходимо разьяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации</p> <p>Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p> <p>Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования</p>	Выполнено
Март	<p>Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p> <p>Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление</p>	Выполнено
Июнь-июль	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	В процессе
Август	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Февраль	<p>На заседании штаба необходимо разьяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации</p> <p>Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p> <p>Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования</p>	Выполнено
Март	<p>Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта</p> <p>Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление</p>	Выполнено
Июнь-июль	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	В процессе
Август	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	Выполнено	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	Выполнено	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	В процессе выполнения	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01- 31.03.2023	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.09.2023	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются
6	Поддержание интереса к образовательному	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	В процессе выполнения	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного